

工事事務所基本方針

1. 施主・設計が要求する高品質の建物を創造（プロセス管理の徹底）
2. 全工程無事故無災害の達成（事前施工検討の実施・安全設備の先行設置）
3. 五ゲン主義の実践とコミュニケーションの強化（現場で・現物を・現実・原則にのっとり）
4. 環境トラブルは絶対におこさない（場内の土は絶対に外部に出さない！車両のタイヤ洗浄の徹底）
5. 全作業を近隣住民の立場にたって行う（第三者を最優先、自宅脇で作業する気持ちで）

2012年（平成24年）6月度安全衛生管理計画工程表

作成日 平成24年5月30日

緊張感を持ったメリハリのある現場管理活動
当たり前のことを当たり前にする



- ☆今月の目標
1. 墜落転落災害防止
 2. 重機・車両・クレーン災害防止
 3. 第三者災害・交通事故防止
 4. 環境トラブル・火災の防止
 5. 通勤災害の防止

星総合病院移転新築工事

鹿島建設株式会社東北支店
星総合病院移転新築工事事務所
郡山市向河原町159-1
TEL024-941-3321



〈お知らせ〉

■工事に伴う大型車の搬入について■
今月初旬、中旬、下旬にコンクリート打設用の作業重機・資材搬入の為、大型車が入りします。
■屋上防水工事について■
防水工事を行う際に煙が上がる場合がありますが火事ではございませんのでご安心ください。
また、アスファルト臭は有害ではございませんのでご安心ください。工程は天候により前後がありますが予めご了承下さい。

配置図



日付	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
曜日	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土		
行事	六月度安全大会	風散養生総点検日		仮設物総点検日		職長会パトロール		一斉清掃	風散養生総点検日		仮設物総点検日		職長会合同パトロール		一斉清掃	風散養生総点検日		仮設物総点検日		職長会パトロール		一斉清掃	風散養生総点検日		仮設物総点検日		職長会パトロール	木災害防止協議会	金一斉清掃	土職長会近隣清掃日		
建築工事																																
中央診療棟																																
躯体	PH梁配筋			梁配筋		PHスラブコン		返し型枠				スラブ型枠		建入直し・固め				返し型枠				リポートコン				壁脱枠			RF/AS防水			
エントランス	外部足場					4F梁・スラブ3F壁型枠					4F梁・3F壁スラブ配筋							3Fスラブコン				養生期間				壁脱枠		外壁コン	左官補修			
仕上 外部	東面タイル					東面タイル貼		3F吹付塗装					南面タイル貼		3F吹付塗装				4Fタイル貼		2F吹付塗装					4Fタイル貼		1F吹付塗装				
仕上 内部						1F天井ボード		3F鋼製建具		4Fサッシモルタル				1F床セル		2・3F壁天井ボード		4Fガラス取付				1F OAフロア		2・3F天井LGSボード		4F縁取り		2F床セル		3F金属建具		4Fウレタン吹付
病棟																																
躯体	RF	AS防水				塗膜防水																										
仕上 外部						外壁塗装		ガラス																								
仕上 内部						1F塗装		2F天井LGS		3Fウレタン		4F AW取付																				
附属棟																																
立体駐車場棟																																
リハビリ・保育施設棟																																
サービス棟・渡り廊下2																																
ペデストリアンデッキ																																
付属棟(処理槽)																																
電気設備																																
稼働重機予定																																
生CON車	-	8	-	10	5	5	-	5	25	-	-	-	-	-	-	55	-	25	15	-	-	45	50	-	-	-	70	25	35	25		
クローラクレーン(台)	3	3	-	2	2	2	2	2	2	-	2	2	2	2	2	2	-	2	2	2	2	2	2	-	2	2	2	2	2	2		
25・50tクレーン(台)	2	2	-	2	2	2	2	2	2	-	2	2	2	1	1	1	-	1	1	1	2	2	2	-	1	1	1	1	1	1		
コンクリートポンプ(台)	-	1	-	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	2	1	1	1		

週間安全目標	重機・車両災害防止	第三者・交通災害防止	クレーン災害防止	交通災害・火災防止	墜落転落災害防止
玉掛ワイヤー点検色	緑	黄	赤	白	緑
鹿島安全当番	伊藤・平田	中里・岡野	竹内・矢代	遠藤・徳田	伊藤・尾形
協力会社安全当番	郡協鉄筋・上田建工	半澤産業・日東物産	仙波塗装・不二窯業	田村工務店・丸西	郡協鉄筋・上田建工

「予想される災害」と『災害防止対策』	『予想される災害』		『災害防止対策』	
	①墜落転落災害	→→→	高所作業における安全帯完全使用。開口部廻りでの手摺・巾木先行設置。立馬、はしごの使用ルール厳守。	→→→
②重機・車両との接触	→→→	歩車分離を確実に。『グーパー運動』実施。立入禁止箇所には絶対入らない、入らせない。場内速度制限10kmの厳守。	→→→	歩車分離を確実に。『グーパー運動』実施。立入禁止箇所には絶対入らない、入らせない。場内速度制限10kmの厳守。
③第三者災害	→→→	一旦停止、左右確認厳守。第三者を最優先で誘導する。仮囲い廻りの日常点検実施。道路際作業時の監視、誘導。	→→→	一旦停止、左右確認厳守。第三者を最優先で誘導する。仮囲い廻りの日常点検実施。道路際作業時の監視、誘導。
④交通災害	→→→	道路交通法に則った安全運転心がける。過積載の禁止。違法路上駐車禁止。周辺道路での待機禁止。	→→→	道路交通法に則った安全運転心がける。過積載の禁止。違法路上駐車禁止。周辺道路での待機禁止。
⑤環境トラブル	→→→	ゴミの分別の徹底・削減。搬出車両のタイヤ洗浄。近隣に対して迷惑となる不要な騒音を立てない。	→→→	ゴミの分別の徹底・削減。搬出車両のタイヤ洗浄。近隣に対して迷惑となる不要な騒音を立てない。
⑥火災	→→→	火気使用場所周辺の可燃物除去の徹底。消火器、消火用水の準備必須。消火確認の徹底。	→→→	火気使用場所周辺の可燃物除去の徹底。消火器、消火用水の準備必須。消火確認の徹底。
⑦飛来落下災害	→→→	立入禁止表示を明確にする(足場組立解体エリア・型枠組立解体エリア等)。関係のない協力会社は絶対に入らない事。上下作業禁止。	→→→	立入禁止表示を明確にする(足場組立解体エリア・型枠組立解体エリア等)。関係のない協力会社は絶対に入らない事。上下作業禁止。
⑧飛散、風散による災害	→→→	作業後の4S(整理・整頓・清潔・清掃)励行。作業終了前5分間清掃の徹底。風散防止の徹底(結束、ネット架け等)	→→→	作業後の4S(整理・整頓・清潔・清掃)励行。作業終了前5分間清掃の徹底。風散防止の徹底(結束、ネット架け等)
⑨熱中症災害	→→→	適度な水分・塩分補給と休憩による体調管理の徹底。作業員の適正配置。	→→→	適度な水分・塩分補給と休憩による体調管理の徹底。作業員の適正配置。
⑩新規入場者の災害	→→→	ルールの実践的な周知及び厳守徹底。周辺住民から苦情のこないような作業を行う創意工夫と実践。送り出し教育の実施。	→→→	ルールの実践的な周知及び厳守徹底。周辺住民から苦情のこないような作業を行う創意工夫と実践。送り出し教育の実施。

安全基本行動

現地KY

現地での作業前に安全確認

一声かけ

お互いに一声かけて安全確認

指差喚呼

指をさし大きな声で安全確認